

# OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2021

|  |   |
|--|---|
| <b>04</b>  | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                  |
| <b>0403</b>  | <b><u>Druge skupne administrativne službe</u></b>   |
| <b>04039003</b>  | <b><u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u></b>                               |
| OB014-11-0032  | VZDRŽEVANJE VO POČE   |
| <i>V letu 2021 je KS z rebalansom III. planirala in tudi realizirala sredstva namenjene dokončni ureditvi sanitarij v VO Poče.</i>   |   |
| OB014-20-0050  | UREJANJE SKUPNIH PROSTOROV KS OTALEŽ  |
| <i>Sredstva smo namenili za nakup in postavitev nadstreška za vrtno klopco v Plužnjah.</i>   |   |
| OB014-21-0001  | VNO NA ŽELINU   |
| <i>Znotraj programa je bilo na postavki VNO Želin rezerviranih 610 EUR za projektantsko oceno gradbeno obrtniških del. Ker ocena ni bila narejene v celoti, je tudi realizacija za 67% nižja od načrtovane.</i>  |   |
| OB014-20-0051  | NAKUP MOBILNE HIŠKE   |
| <i>Planirana sredstva v višini 2.000 EUR, ki jih je KS Straža-Reka namenila za nakup mobilne hiške, ki bi služila kot skupni prostor KS in društva ostajajo neporabljena.</i>  |   |
| OB014-20-0039  | STROŠKI RAZPISOV  |
| <i>V letu 2021 ostaja postavka nerealizirana, saj razpisov vezanih na občinsko premoženje nismo imeli.</i>   |   |
| <b>06</b>  | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |
| <b>0603</b>  | <b><u>Dejavnost občinske uprave</u></b>   |
| <b>06039002</b>  | <b><u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u></b> |
| OB014-10-0017  | NAKUP SLUŽBENEGA VOZILA   |
| <i>Postavka Nakup službenega vozila ni bila realizirana. Za model avtomobila, ki so ga izpostavili člani Odbora za infrastrukturo, je bila napovedana razpoložljivost v jesenskih oz. zimskih mesecih, a se to ni zgodilo. Prejeli smo informacijo, da tega modela v Evropi ne bodo več prodajali zaradi ne zadovoljevanja standardov. Drugi razlog za odlog nakupa pa je zamik pri zaposlitvi cestnega preglednika/ nadzornika v leto 2022, ki bo ta avtomobil uporabljal za nadzorniška in vzdrževalna dela.</i> |   |
| OB014-10-0018  | NAKUP OPREME-OBČINSKA UPRAVA  |
| <i>Postavka Nakup opreme – občinska uprava je bila realizirana v višini 93% glede na plan. Zaradi epidemije in posledično delu od doma, se je delavcem občinske uprave kupilo prenosne računalnike. Nabavilo se je tudi dodatne omare za arhiviranje dokumentacije.</i>  |   |
| OB014-21-0007  | VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV  |
| <i>Sredstva smo namenili ureditvi zasteklitve spodnjega dela stopnišča.</i>  |   |
| <b>07</b>  | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>   |
| <b>0703</b>  | <b><u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u></b>                                       |
| <b>07039001</b>  | <b><u>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u></b>                             |
| OB014-09-0016  | ZAŠČITA IN REŠEVANJE – Sof. tehnične opreme   |
| <i>Sredstva smo namenili nakupu opreme Radia kluba Cerknno.</i>  |   |
| OB014-16-0006  | ZAŠČITA IN REŠEVANJE  |
| <i>Nabavljen je bil sistem za izsuševanje( razvlažilec zraka) ter ogrevanje (električni grelniki) .</i>  |   |
| OB014-08-0003  | GASILSKA ZVEZA SOFINANCIRANJE TEHNIČNE OPREME   |
| <i>Sredstva iz te postavke smo namenili nabavi osebne zaščitne opreme v skladu s standardi ter tipizacijo GZS.</i>   |   |
| OB014-16-0007  | EKIPE CZ  |
| <i>Za potrebe delovanja ekipe se je sredstva namenilo za reševanje ter iskanje pogrešenih oseb na področju občine Cerknno (termalna kamera, preiskovalna vrstica, ročni led reflektorji...).</i>   |   |
| OB014-09-0020  | NAKUP GASILSKEGA VOZILA   |
| <i>V letu 2021 smo namenili sredstva za nadgradnjo gasilskega vozil GVC 16-15, ki bo služil potrebam osrednje gasilske enote – PGD Cerknno.</i>  |   |

## OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2021

|  |  |
|--|--|
| OB014-11-0060  | POŽARNA TAKSA                                      |
| <i>V letu 2021 ostaja postavka nerealizirana in se sredstva v višini 14.705 EUR prenesejo v naslednje proračunsko leto.</i>  |  |
| OB014-12-0004  | NABAVA OPREME ZA GASILSKA VOZILA                   |
| <i>Popolnjena, ter zamenjana je bila oprema v vozilih skladu z usmeritvami, ter tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.</i>   |  |
| OB014-09-0015  | OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA GASILSKIH DOMOV           |
| <i>V višini 24.024 EUR so bili pokriti stroški obnove in rekonstrukcije gasilskih domov in sicer v Šebreljah, Planini, Novakih, Zakrižu in Cerknem.</i>  |  |
| <b>11</b>  | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>          |
| <b>1102</b>  | <b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>     |
| <b>11029001</b>  | <b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b> |
| OB014-09-0014  | NALOŽBE V KMET. GODPOD. ZA PRIM. PROIZV.           |
| <i>V okviru postavke Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo je občina 28.444 EUR sredstev preko javnega razpisa namenila: za nakup kmetijske mehanizacije in opreme, za naložbe v novogradnjo in adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov, z namenom izboljšanja pogojev bivanja živali, kot so večji prostor, stelja, naravna svetloba, izhod na prosto, živali niso v osami ali stalno privezane, za stroške celovitega urejanja zemljišča (naložbe v urejanje pašnikov in urejanje kmetijskih zemljišč) ter za stroške urejanja, obnove in izgradnje privatnih dovoznih poti na kmetijskem gospodarstvu.</i>  |  |
| <i>Postavka ni bila realizirana v celoti (95%), saj vsi vlagatelji niso uveljavili zahtevkov oz. so od sofinanciranja odstopili.</i>   |  |
| OB014-09-0015  | IZBOLJŠANJE GOSPODARSKE VREDNOSTI GOZDOV           |
| <i>Sredstva v višini 9.480 EUR so se razdelila preko javnega razpisa. Namenjena so bila za nakup gozdarske mehanizacije, zaščitne opreme za delo v gozdu ter za sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlak.</i>  |  |
| <i>Postavka ni bila realizirana v celoti (95%), saj vsi vlagatelji niso uveljavili zahtevkov oz. so od sofinanciranja odstopili.</i>   |  |
| OB014-18-0013  | POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA         |
| <i>Preko javnega razpisa so bila sredstva v višini 5.000 EUR namenjena za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.</i>  |  |
| <b>11029002</b>  | <b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>  |
| OB014-08-0004  | SPODBUJANJE RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI         |
| <i>Na območju občin Idrija, Logatec in Cerkno obstaja skupen interes za dopolnilne dejavnosti. Aktivnosti, ki so bile v letu 2021 izvedene s strani ICRA so bile naslednje:</i>  |  |
| <i>Svetovanja in izobraževanja za obstoječe in nove izvajalce dopolnilnih dejavnosti:</i>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Za neposredno prodajo:<ul style="list-style-type: none"><li>o neposredni prodaji (vrste, možnosti, prednosti- slabosti...),</li><li>o možnih prodajnih mestih,</li><li>o zakonodaja,</li><li>o kaj se lahko prodaja brez računov, kaj z računi,</li><li>o kakšne vrste registracije so možne za izdelavo in prodajo izdelkov,</li><li>o označevanju stojnic, pridelkov in izdelkov v skladu z zakonodajo,</li><li>o higienske zahteve pri prodaji živil,</li><li>o kam se obrniti za pridobitev znakov kakovosti in znamke art&amp;craft,</li></ul></li><li>- vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,</li><li>- pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,</li><li>- normirani odhodki / vodenje knjigovodstva,</li><li>- pogoji za opravljanje živilskih dejavnosti na kmetiji (kakšen prostor, HACCP, kam se mora proizvajalec prijaviti). Informiranje:</li><li>- sprotno informiranje po e- pošti v okviru vzpostavljenе baze, informacije na spletu, neposredno svetovanje po</li></ul> |  |

## OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2021

- telefonu in osebno.  
Izvedba izobraževanj:
- Najmanj eno izobraževanje vezano na HACCP pri prodaji živil nizkega tveganja in razširjena vsebina izobraževanja še
- na izvajanje živilskih dejavnosti na kmetiji.

Letno se pripravi plan vključevanja zunanjih izvajalcev v svetovanje in izobraževanje ter izvede aktivnosti po planu.

**13** **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB014-10-0001 ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva so bila namenjena izgradnji solnice.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB014-10-0008 LETNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI

Sredstva so bila namenjena asfaltacijam in pripravam za asfalt in sicer za naslednje objekte: Spodnje Ravne, Zakriž - Ravne II. odsek, Jesenica, Jazne, Orehek, Gorje. Izvedena je bila preplastitev lokalne ceste LC 043061 Bukovo – Zakojca, priprava in preplastitev lokalne ceste v KS Šebrelje, ter sanacija poseodka na LC Cerkno-Labinje.

OB014-07-0007 MODERNIZACIJA, POSODABLJANJE CEST

V proračunu za leto 2021 se je na proračunski postavki modernizacija, posodabljanje porabilo za 588.014 EUR sredstev. Uredilo se je ovinek na cesti proti Sp. Ravnam, Saniralo poseodka na LC Zakriž-Ravne v dolžini 40 m in 50 m, asfaltiralo 3 odseke v vasi Jesenica, izvedlo asfaltacijo na LC Zakriž-Bukovo pri križišču za Orehek, asfaltacija Vrh Kanavca-Kacjanovše, poseodka na cesti Straža-Jagršče, sanacija zidu na cesti v Sp. Jazne, asfaltacija odseka na cesti Dol. Novaki-Razpotje in Cerkno-Zakriž, preplastitev ceste LC Bukovo-Grahovo, Sanacija in asfaltacija ter postavitev odbojne ograje na cesti Travniki asfaltacija dveh odsekov ceste v Trebenčah, asfaltacije v vaseh Gorje in Šebrelje, sanacija poseodka na cesti Ravne - Zakriž odsek III in izvedba podbornega zidu na cesti Otalež – Hmenica - Veharše.

OB014-19-0001 MOST KOBLAR

Zgrajen je bil nov most z dostopno potjo preko Cerknice pri novem trgovskem centru Spar katerega izvedba je stala 161.862 EUR, ob tem je bil porušen stari dotrajan most.

OB014-20-0032 MOST »KURNK«

Za sanacijo mostu Kurnk se je namenilo 2.943 EUR za nakup novih hrastovih desk.

OB014-20-0040 STROŠKI RAZPISOV, PROJEKTOV

V letu 2021 smo v okviru stroškov razpisov in projektov pokrili stroške izdelave PZI za sanacijo ceste Reka-Bukovo, ter sanacijo plazu in lokalne ceste Poče, pokrivali smo tudi stroške projekta obnove ceste v vas Čeplez, Mrovljev grič-Robidensko brdo, ceste Cerkljanski vrh-Nova Oselica, ceste Zakriž – stara cesta, ter stroške projekta za izvedbo geomehanskih preiskav za ureditev križišča in avtobusnih postajališč v Trebenčah.

OB014-12-0001 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA IN PLOČNIKI OB RC

Sredstva so bila namenjena postavitvi avtomatske zapornice pre OŠ Cerkno vključno z betoniranjem in izvedbo elektro instalacij.

OB014-13-0001 PROJEKT-PLOČNIKI OB RC GORENJSKA CESTA

Pokrili smo stroške izdelave geodetskega načrta ceste Cerkno-Kladje.

OB014-20-0031 PROJEKT NOVE AVTOBUSNE POSTAJE V CERKNEM

Pokrili so bili stroški izdelave DGD projekta in IZP skupaj z geodetskim načrtom.

OB014-21-0008 PROMETNA UREDITEV NASELJA CERKNO

V letu 2021 je bila izvedena analiza prometne ureditve in pripravljena zasnova prometne ureditve. Ureditve zajema prometa na občinskih in državnih kategoriziranih cestah ter vzpostavitev peš cone in skupnostnih prostorov na območju centra. Izdelava načrta je znašala 21.350 eur.

OB014-20-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST – KS CERKNO

Znotraj postavke Investicijsko vzdrževanje se je realizirala:

## OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2021

- Asfaltacija dovozne poti v Planini Svetičič 3.886 EUR,
- Asfaltacija ceste pod Planino 2.161 EUR,
- Asfaltacija ceste v Planini pred GD 4.971 EUR

Znotraj postavke pa se je realiziral tudi nakup in postavitve prometnega ogledala na Pot na Zavrte in prometnega znaka ob poti na Brce. Narejena je bil tudi geodetski posnetek za urejanje poti pod Čeplezom.

OB014-20-0025

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST  
– KS NOVAKI

*V letu 2021 je bila izvedena asfaltacija odseka do Črne.*

OB014-20-0026

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST – KS OTALEŽ

*Sredstva smo namenili vkopu dveh propustov na cesti Lazec, ter izvedbi kamnite zložbe na cesti Lazec.*

OB014-20-0028

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST - KS RAVNE-ZAKRIŽ

*Izvedla se je asfaltacija ceste h hišnim številkam Ravne 25, 25a in 26 v višini 11.633 EUR.*

OB014-20-0030

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST –  
KS STRAŽA - REKA

*S sredstvi v višini 9.040 EUR smo zgradili skalno zložbo na ovinku v Rovt.*

OB014-20-0030

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST –  
KS ŠEBRELJE

*Realizirana je bila izvedba podpornega zidu v Grip.*

13029003

Urejanje cestnega prometa

OB014-19-0025

UMIRITEV PROMETA

*Postavitev t.i. ležečih policajev za umiritev prometa na Vojkovi ulici in dveh na Platiševi ulici ni bilo realizirano.*

OB014-19-0022

AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA KS BUKOVO

*Postavka v višini 5.594 EUR vsebuje sredstva za realizacijo ureditve avtobusnega postajališča na Bukovem.*

OB014-19-0011

AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA KS GORJE

*Sredstva smo namenili izdelavi idejne zasnove rekonstrukcije avtobusne postaje v Trebenčah, ter pa je bila izdelavi nadstreška za potrebe avtobusnega postajališča v Počah.*

OB014-19-0014

AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA KS RAVNE - ZAKRIŽ

*Sredstva so bila namenjena ureditvi nadstreška avtobusnega postajališča v Zakrižu.*

OB014-20-0020

OZNAČEVALNE TABLE – KS REKA-STRŽA

*Sredstva, ki smo jih namenili za označitev domačij oz. stanovanjskih objektov v KS, ostajajo v letu 2021 neporabljena.*

OB014-20-0020

AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA V KS STRAŽA

*Sredstva, ki smo jih namenili za ureditev avtobusnih postajališč v krajevni skupnosti so ostala neizkoriščena.*

13029004

Cestna razsvetljava

OB014-19-0026

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR – KS CERKNO

*Zamenjavo kandelabrov na Gorenjski in Goriški cesti, ter sredstva za osvetlitev prehodov za pešce nismo realizirali.*

OB014-20-0012

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR-KS OTALEŽ

*Sredstva so bila namenjena montaži dodatnih svetilk v Jaznah.*

**14**

**GOSPODARSTVO**

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB014-18-0014

NEPOVRATNA SREDSTVA ZASEB. IN PRIVATNIM  
PODJETJEM

*Občina Cerčno na področju malega gospodarstva izvaja ukrep dodeljevanja nepovratnih sredstev zasebnikom in privatnim podjetjem, ki sodi v sklop t.i. državnih pomoči in se izvaja skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči. Pred začetkom izvajanja je potrebno ta ukrep priglasiti Ministrstvu za finance. Glede na interes, ki je bil izkazan na javnem razpisu s strani podjetnikov za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerčno so bila sredstva izkoriščena zgolj v višini 3.131 EUR.*

*Dodeljena so bila dvema podjetnikoma za pokrivanje stroškov izobraževanja, enemu podjetniku za odprtje novega*

# OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2021

*delovnega mesta, ter enemu za samozaposlitev.*

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB014-13-0017 PROJEKT DIVJE BABE

*V okviru postavke Projekt Divje babe sta bili postavljeni dve dehidracijski WC enoti na dveh izhodiščnih točkah: pred arheološkim parkom Divje babe in na Vrhu ravni in urejena okolica. Sredstva so bila namenjena nakupu dehidracijskih WC enot (17.241 eur).*

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB014-20-0055 NAKUP ZABOJNIKOV ZA EKO OTOKE

*Na postavki Nakup zabojnikov za eko otoke so bila realizirana načrtovana sredstva za nakup dodatnih zabojnikov oz. za dotrajanih ali poškodovanih. Znotraj postavke je bil realiziran tudi nakup posode za odpadno olje, ki je montirana na ekološkem otoku pri gasilskem domu. Ker še vedno niso vsi zabojniki na ekoloških otokih in v zbirnem centru v lasti občine, je bil v letu 2021 planiran odkup desetih 12m<sup>3</sup> zabojnikov od Komunale Idrija. Ker do odkupa ni prišlo in je le ta planirana za leto 2022, je realizacija celotne postavke dosegla le višino 33%.*

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB014-07-0030 OBNOVA ČISTILNE NAPRAVE

*V okviru investicijskega vzdrževanja čistilne naprave Cerčno v letu 2021 ni bilo realiziranih aktivnosti. Priprava dokumentacije za modernizacijo čistilne naprave z dograditvijo ter prva faza izvedbe bo realizirana v letu 2022.*

OB014-10-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE

*V okviru investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja so bili izvedeni naslednji projekti:  
Zaradi predvidene gradnje novega trgovskega centra Spar Cerčno je bilo potrebno prestaviti javno kanalizacijo – zbiralni kanalski vod. V času priprave načrta se je pojavila potreba po nižanju nivelete poteka kanalizacije, zaradi možnosti znižanja struge vodotoka Zajegrščica in s tem povečanje poplavne varnosti samega območja.*

*Obravnavano območje kanalizacije delno poteka po obstoječem parkirišču tovarne Eta in delno po travniku previdene parcele novega trgovskega centra Spar Cerčno. Na vzhodnem območju kanalizacija poteka pod strugo potoka Zajegrščica. V območju obdelave se je izvedlo prestavitev dela obstoječega kanala DN 600m - od platoja ob vzhodni strani vodotoka Zajegrščica do razbremenilnega jaška na parkirišču ETA.*

*Pri novi trasi poteka kanalizacije se je upoštevalo 3,0 m odmik od predvidenega objekta Spar Cerčno.*

*Prav tako se je v sklopu projektiranja izvedlo znižanje nivelete kanalizacije na mestu križanja z vodotokom Zajegrščica za cca 1,0 m. K temu delu projekta za zagotavljanje dodatne poplavne varnosti je pristopila Občina Cerčno za kar so bila porabljena sredstva v višini 25.800 evrov.*

*Zaradi težav z »zamašeno« kanalizacijo in izvedenim začasnim obtokom nadomestno izvedene intervencijske cevi v reko Cerčno se je pristopilo k iskanju ponudbe za izvedbo intervencijskih del na kanalizaciji. Z dokumentacijo, ki bi prikazovala obstoječe stanje kanalizacije v cestnem telesu, nismo razpolagali. Ponudnik Peternelj d.o.o. je na podlagi svojih izkušenj izdelal ponudbo št.: 82/20 z dne 6.11.2020 za ureditev »zamašene« kanalizacije v dolžini 100 m na levi strani ceste gledano dolvodno. Vrednost ponudbe je znašala 42.970,87 EUR brez DDV. Ta vrednost je bila tudi vključena v predlog proračuna 2021.*

*Pred izvedbo del so se začela ugotavljati in pojavljati različna nova mnenja o dejansko izvedeni kanalizaciji. Zato so se pregledali in odkrili kanalizacijski jaški in ugotavljati se je začelo, kako na terenu dejansko poteka in deluje kanalizacija. Izveden je bil tudi pregled obstoječe kanalizacije z videokamero.*

*Na podlagi novih ugotovitev na terenu, pregledov s kamero je prišlo do novih spoznanj za sanacijo kanalizacije. Prvotna ponudba podjetja Peternelj iz leta november 2020 je vključevala samo izvedbo enocevnega sistema na levi polovici cestišča dolvodno), z izvedbo samo enega izkopa in krpanje asfalta na samo enem izkopanem delu cestišča.*

*Nova dejstva so pokazala, da je smiselno izvesti ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije. To je potrdila tudi Direkcija RS za ceste, ki je v svojem soglasju za intervencijska dela, zaradi izvedbe v cestnem telesu, podala svoje zahteve za izvedbo intervencijskih del. V svoji zahtevi je podala tudi natančno izvedbo sanacije ceste ter zahtevala in vršila nadzor nad izvedenimi deli (izvajal ga je g. Robert Megušar iz DRI d.o.o.).*

## OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2021

Direkcija RS za infrastrukturo je podala dne 16.02.2021 na šestih straneh soglasje k intervencijski odpravi napak na kanalizaciji na Bevkovi ulici s pogoji:

- zahteva sanacijo celotne širine vozišča državne ceste; ureditev robnikov, pločnika, odvodnjavanja s cestišča
- izvajanje stalnega nadzora s strani DRI
- pogoje za pravilno podlago pred asfaltacijo > meritve zbitosti tal; le te so preverili
- določila izvedbo asfalta v debelini  $7 + 4 = 11$  cm
- izvesti talne označbe po asfaltaciji
- izdelati dokumentacijo: geodetski posnetek in projektno izvedbo del

Pred izvedbo del je Občina Cerklje morala pristati na soglasje. Občina se je trudila prenesti strošek asfalta na Direkcijo RS za infrastrukturo, a je to direkcija zavrnila.

Zaradi izvedbe tako meteorne in fekalne kanalizacije, utrditev celotnega cestišča na tem delu s potrebnimi meritvami zbitosti tal, izvedbi asfaltacije po celotnem vozišču po zahtevi direkcije v predpisani debelini, izvedbi meteorne kanalizacije v travniku v reko Cerklje, so tako stroški izvedbe narasli na 99.014,74 EUR brez DDV; od tega so stroški asfaltacije 24.000 EUR brez DDV.

Poleg tega so nastali še naslednji stroški:

- zunanji nadzor DRI 455,70 EUR brez DDV
- interni nadzor B. Uršič s.p. 2.672,64 EUR brez DDV
- izdelava geodetskega načrta Geokonfin d.o.o. 600,32 EUR brez DDV
- PGD Cerklje za izpiranje in vlaženje cestišča 1.342,76 EUR brez DDV
- delna zapora ceste 85 dni Kolektor CPG d.o.o. 5.340,40 EUR
- izdelava dokumentacije projekta izvedenih del Linea d.o.o. 5.656 EUR brez DDV

Z izvedbo del, pa se je delno razbremenila čistilna naprava v katero je pred sanacijo odtekala nepotrebna meteorna voda.

OB014-20-0006

PROJEKTI ZA AGLOMERACIJE IN IZVEDBA

Na postavki Projekti za opremljanje aglomeracij in izvedba je bil realiziran samo pregled obstoječega stanja na posameznih odsekih kanalizacijskega omrežja v naselju Cerklje za namen analize obstoječega stanja ter pripravo osnove za izdelavo operativnega programa.

16

**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO  
KOMUNALNA DEJAVNOST**

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003

Prostorsko načrtovanje

OB014-19-0020

OPN-SPREMEMBE

Na področju prostorskega načrtovanja so bila sredstva namenjena pripravi prostorskih aktov občine. V letu 2021 so potekale aktivnosti pri izdelavi sprememb in dopolnitev OPN 05. Zbrana so bila prva mnenja, izdelano okoljsko poročilo in nanj pridobljeno pozitivno mnenje ter pripravljen končni predlog sprememb in dopolnitev OPN 05. Plačilo zadnje faze izdelave teh sprememb in dopolnitev je znašalo 12.615 eur.

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

OB014-09-0011

NAPRAVE ZA DEZINFEKCIJO VODOVODOV

Predvidena ureditev dezinfekcije pitne vode na sistemu Trebenče bo realizirana v letu 2022. V letu 2021 je upravljavec pričel s postopkom pridobitve soglasij za ureditev elektro priključka na vodohranu Trebenče.

OB014-13-0027

VODOVOD OTALEŽ

Celovita obnova območja in objekta zbirnega zajetja:

- nov vhod v zbirnik/zajetje je izveden tako, da je možen vhod direktno s ceste
- velikost novega zbirnika je izvedena tako, da bo možno kasnejše montirati filtre za boljšo pripravo vode
- uredilo se je prezračevanje zbirnika tako, da se prepreči zadrževanje jamskih kobilic na stenah
- ker obstaja možnost, da izvirska voda uhaja mimo drenaže je predviden dodatni zajem za uhajočo vodo
- preureditev cevne povezave med zbirnikom in napajalnim vodovodom
- ob novem objektu izvedba stavbne drenaže
- izolacija in ozelenitev strehe nad objektom

## OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2021

➤ izdelava novega zajema vode, ki je uhajala mimo drenaže.

OB014-13-0029 VODOVOD ŠEBRELJE

V letu 2021 je bil na glavnem oz. srednjem vodohranu na novo urejen nadzemni del objekta (obloga vidnega dela zunanjih sten armaturne celice z izvedbo fasadnega ometa, izdelava nove plošče nad armaturno celico in ureditev izolacije sten).

OB014-16-0012 VODOVOD JAZNE

Planirana obnova vodohrana Travnik bo realizirana v letu 2022. V letu 2021 se je pridobilo soglasja lastnikov za ureditev nove dostopne poti do objekta za potrebe dostopa v času sanacije ter kasnejšega dostopanja za potrebe vzdrževalnih del.

OB014-16-0022 DEZINFEKCIJA PITNE VODE

V letu 2021 smo nabavili tudi prenosni turbidimeter ter dva prenosna kalorimetra za spremljanje koncentracije Dezinfekcijskega sredstva.

OB014-19-0008 VODOVOD CERKNO- URLEK

V okviru planiranega se je na postavki izvedla samo aktivnost na odseku vodovodnega omrežja vodovoda Urlek v Trebenčah, kjer se je v skupni dolžini 30 m zamenjalo obstoječo glavno linijo vodovodnega omrežja.

OB014-20-0007 DALJINSKI NADZOR VODOVODOV

V letu 2021 sta bila z daljinskim nadzorom opremljena dva vodooskrbna sistema in sicer Bukovo in Zakojca.

OB014-20-0023 VZDRŽEVANJE HIDRANTNE MREŽE

V letu 2021 je bil en hidrant zamenjan na vodovodu Zakriž, eden na vodovodu Plužnje, eden pa na vodovodu Zakojca. Za vodovod Čeplez je bila nabavljena in montirana hidrantna omarica z opremo, ena pa za vodovod Zgornje Ravne.

OB014-20-0034 VODOVOD PLUŽNJE

Na vodooskrbnem sistemu Plužnje se predvidene aktivnosti zamenjave povezovalnega voda dolžine 50 m med obema zajetjema in izdelava nov pripadajočega jaška niso realizirale, saj časovno to ni bilo možno

OB014-20-0035 VODOVOD CERKNO (OMREŽJE)

Na odseku vodovodnega omrežja na Bevkovi ulici je bil zaradi dotrajanosti zamenjan del vodovodnega omrežja v dolžini 130 m.

OB014-21-0003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODOV KS GORJE

Z rebalansom II je KS v svoj proračun vključila tudi sredstva za preureditev vodovoda Gorje. Načrtovana sredstva v višini 3.578 EUR so bila tudi realizirana za izdelavo idejnega projekta ter samo izvedbo.

OB014-20-0013 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA – KS OTALEŽ

Sredstva so bila porabljen za nakup hidrantne omarice.

OB014-20-0015 VODOVOD KLADJE

Postavka znotraj programa za vzdrževanje vodovoda Kladije je bila realizirana le v višini 201 EUR, in sicer za nakup vodomerja.

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB014-15-0003 MRLIŠKA VEŽICA CERKNO

Znotraj postavke Mrliška vežica Cerknso so bila delno realizirana le sredstva za notarske storitve za pripravo služnostnih pogodb.

OB014-20-0019 OBNOVA OBZIDJA POKOPALIŠČA KS RAVNE-ZAKRIŽ

Planirana sredstva v letu 2021 niso bila porabljen.

OB014-20-0060 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA

Sredstva so bila porabljen za izdelavo in montažo kovinske ograje na pokopališču na Bukovem.

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB014-07-0024 PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

Na podlagi plana vzdrževanja občinskih stanovanj za leto 2021, ki ga je pripravil upravnik občinskih stanovanj se je izvedlo tista investicijska vzdrževalna dela, ki so bila potrebna za obnoveitev uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb.

## OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2021

**1606** Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)  
**16069001** Urejanje občinskih zemljišč

OB014-18-0012 ODMERE ZEMLJIŠČ

*V letu 2021 nismo izvršili nobene odmere občinskih zemljišč, zato ostaja postavka nerealizirana.*

OB014-20-0008 CELOSTNO UREJANJE NASELJA

*Sredstva so pokrila stroške dokončne ureditve trga pred kolesarnico ter stroške nakupa otroških igral za vas Planina.*

OB014-20-0022 CELOSTNO UREJANJE KS STRAŽA-REKA

*Znotraj postavke Celostno urejanje naselja se je od planiranih 1.194 EUR sredstev porabilo 135 EUR za nakup betonske klopi z naslonjalom in lesenimi letvicami.*

OB014-07-0024 NAKUPI ZEMLJIŠČ

*Porabljena sredstva v višini 25.118 EUR so bila namenjena za nakupe parcel in z njimi povezanih stroškov sklada z letnim načrtom pridobivanja nepremičnin (investicijske naloge ali zaokroževanje lastništva občine.*

**17** **ZDRAVSTVENO VARSTVO**

**1702** Primarno zdravstvo

**17029001** Dejavnost zdravstvenih domov

OB014-07-0034 ZDRAVSTVENA POSTAJA CERKNO – NAKUP OPREME

*Sredstva so bila porabljena za nakup osebnega avtomobila za potrebe ZP Cerčno.*

OB014-17-0007 ADAPTACIJA STAVBE ZA POTREBE ZP CERKNO

*Sredstva na PP 131720 so bila v letu 2021 namenjena spremembi projekta. Projekt, ki je že bil izdelan (PZI), vključuje programe, ki niso dopustni na obravnavani lokaciji, poleg tega pa je zasnova zastavljena preširoko. Dozidava objekta v takem obsegu zaradi spremembe programa ni potrebna, hkrati pa onemogoča tudi izvedbo nujno potrebnih parkirnih mest. Zaradi navedenih razlogov je treba izdelati spremembo projekta, izdelati pa je potrebno tudi mobilnostni načrt, ki bo ovrednotil dejansko potrebno število parkirnih mest na obravnavani lokaciji. Zaradi zapletov pri spremembah OPN, ki se nanašajo na spremembo namenske rabe zemljišča, kjer je stavba predvidena za adaptacijo, se sprememba načrta še ni pripravila, zato se sredstva na tej postavki niso porabila. Izdelava načrta se bo začela po potrditvi SD 05 OPN na občinskem svetu.*

OB014-21-0010 NAKUP IN VZDRŽEVANJE AVTOMATSKIH DEFIBRILATORJEV

*Sredstva so bila namenjena zgolj vzdrževanju, ne pa tudi nakupu.*

OB014-18-0023 NAKUP DEFIBRILATORJA – KS OTALEŽ

*Znotraj področja porabe se je načrtovalo sredstva za nakup dveh defibrilatorjev za vas Zg. Jazne in Travnik Sredstva so bila koriščena v višini 3.667 EUR in s tem dosegla 76 % realizacijo glede na plan.*

**18** **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**1802** Ohranjanje kulturne dediščine

**18029001** Nepremična kulturna dediščina

OB014-11-0015 MESTNI MUZEJ - INVESTICIJE

*Mestnemu muzeju Idrija se je v okviru sredstev za investicije sofinanciralo investicijsko vzdrževanje na Bevkovi domačiji v Zakojci ter zamenjavo svetil v Muzeju Cerčno.*

OB014-20-0056 PB FRANJA

*V zvezi s PP PB Franja je bil v začetku leta izdelan posnetek Vstopnega objekta pred PB Franja. Prijavili smo se na razpis Ministrstva za kulturo, in sicer javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine. Občina sredstev za sofinanciranje rekonstrukcije obstoječega objekta v sprejemni center pred PBF ni prejela. V letu 2021 je bila izdelana idejna zasnova ter DGD projekt za objekta za rekonstrukcijo in dozidavo objekta. Predvidena sredstva so bila namenjena tudi za izdelavo dokumentacije za parkirišče, ki pa v letu 2021 še ni bila izdelana. Stroški DGD načrta za Vstopni objekt so znašali 7.515 eur (postavka 420804), stroški ostalih strokovnih podlag in dokumentacije (postavka 420899) – geomehansko poročilo, DIIP, idejna zasnova pa so znašali 3.805 eur.*

OB014-19-0006 VZDRŽEVANJE SAKRALNIH OBJEKTOV – KS OTALEŽ

*S tretjo spremembo proračuna za leto 2021 je KS rezervirala sredstva v višini 5.000 EUR za sanacijo strehe cerkve*



# OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2021

*sv. Katarine in jih tudi v celoti porabila.*

OB014-19-0015 OBNOVA KAPELICE SP. RAVNE

*Sredstva v višini 135 EUR so bila namenjena nakupu materiala za sanacijo kapelice v Spodnjih Ravnah.*

1803

Programi v kulturi

18039005

Drugi programi v kulturi

OB014-16-0003 INVESTICIJE V IZGRADNJE OBJEKTOV (KS OTALEŽ)

*Realizacija je znašala 25.248 EUR in sicer za nakup stolov, miz, kuhinje, projektorja s platnom ter odra z zavesami in stopnicami.*

OB014-9-0023 VEČNAMENSKI OBJEKT BUKOVO

*Planirana sredstva namenjena nabavi opreme ostajajo neporabljena.*

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa

OB014-21-0006 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

*Na proračunski postavki Vzdrževanje športnih objektov so bila sredstva porabljena za menjavo vrtiljaka in klopi na javnem otroškem igrišču ter za postavitev košarkarskih košev.*

OB014-18-0005 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠEBRELJE

*Na postavki Investicijsko vzdrževanje športnega igrišča, je KS planirala stroške postavitve koša za košarko. Realizacija je znašala 329 EUR.*

OB014-19-0013 IGRIŠČE ZA OTROKE - JAZNE

*Načrtovana in tudi realizirana sredstva v višini 207 EUR so bila namenjena postavitvi koša.*

18059002

Programi za mladino

OB014-19-0030 OTROŠKO IGRIŠČE »MOSTANIJA«

*Sredstva ki smo jih namenili za pridobitev projektne dokumentacije za otroško igrišče v Mostaniji ostajajo neporabljena.*

OB014-19-0028 IGRIŠČE KLADJE

*Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR znotraj postavke Igrišče Kladje so bila v letu 2021 realizirana le 25%, za nakup svetilke in zaščitne ponjave.*

OB014-20-0049 IGRIŠČE-OREHOVŠKA GRAPA

*Znotraj področja porabe so bila porabljena načrtovana sredstva v višini 1.804 EUR za strojni izkop za igrišče pri mlekarni v Orehku.*

19

**IZOBRAŽEVANJE**

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001

Vrtci

OB014-10-0010 VRTEC CERKNO-NABAVA OPREME

*S sredstvi se je poplačalo nabavo boilerja.*

OB014-11-0016 VRTEC CERKNO-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

*S sredstvi za investicijsko vzdrževanje se je saniralo stene v kuhinji vrtca.*

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo

OB014-09-0004 OŠ CERKNO-NABAVA OPREME IN OSNOVNIH SREDSTEV

*Sredstva so bila porabljena za nabavo pralnega stroja.*

OB014-11-0056 OŠ CERKNO-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

*V letu 2021 se je v sklopu investicijskega vzdrževanja obnovilo sanitarije na razredni stopnji.*

OB014-20-0057 OBNOVA ŠPORTNIH DVORAN

*Sredstva smo namenili obnovi športnih podov v mali in veliki telovadnici.*

20

**SOCIALNO VARSTVO**

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

# OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2021

20049006

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

OB014-20-0045

KREPITEV SKUPNOSTI

V letu 2020 se je pričelo z izvajanjem LAS projekta »Krepitev skupnosti«, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Delež sofinanciranja je 85 % upravičenih stroškov. V letu 2021 se je v sklopu projekta zaposlilo novega sodelavca. V letu 2021 so bila izvedena štiri predavanja za starše (1.657 EUR), tri delavnice oziroma seminarji za zaposlene na projektu Krepitev skupnosti (Cerkno, Idrija, Logatec), študente in prostovoljce (2.038,67 EUR) ter supervizije za zaposlene na projektu Krepitev skupnosti (428 EUR). V sklopu študentskih ur se je izvajala učna pomoč za osnovnošolske otroke, študentje so pomagali pri izvedbi dogodkov (Kino na prostem, Odprta vrata Cerkno, Evropski teden mobilnosti), pomagali so pri snovanju ankete ter analizi odgovorov glede zaprtja centra Cerkna, organizirali smo delavnice izdelovanja eko sveč za 1. november, z igrali, ki so bile kupljene v sklopu ETM 2021 smo organizirali Kafečkajne za starše in otroke v Cerknem, s potujočo igralnico pa smo obiskali tudi različne krajevne skupnosti: Šebrelje, Lazec, Ravne pri Cerknem. V sodelovanju z Mestno knjižnico in čitalnico Idrija smo v decembru izvedli bralni adventni koledar. V letu 2021 je bilo opravljenih 524,5 študentskih ur, kar znaša 3.409,25 EUR.

**23**

**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

23029002

Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB014-19-0004

SANACIJA HUDOURNIKA KARENINA V GORJAH

Izvedena je bila sanacija vodotoka Korenina. Na tem delu je vodno zajetje, ki je lahko ogroženo v primeru porušitve Pregrade.

OB014-19-0005

SANACIJA HUDOURNIKA NAD BEVKOVO DOMAČIJO  
V ZAKOJCI

Od vasi Zakojca do Bevkove domačije se je z izdelavo pregrad in propustov saniral hudournik.

OB014-20-0002

SANACIJA PLAZU ZANJIVČ

Plaz Zanjivč v letu 2021 še ni bilo možno sanirati zaradi neugodnih terenskih razmer za izvajanje del in zato se sredstva prenesejo v leto 2022.

OB014-20-0041

PROJEKTI ZA SANACIJE

Sredstva smo namenili za projektiranje sanacijskih ukrepov na podorih, cestah, plazovih, odvodnjavanjih, podpornih zidovih.

ŽUPAN:  
Gašper Uršič